



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

COMPONENTE 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

INVESTIMENTO 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"



S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

Piazza 25 Aprile, 1 - 90018 Termini Imerese (PA)

P. IVA 06258150827

Rea n. 309030

PEC: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

Oggetto: MTE11A_00000833 - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 001 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1 LETT. C) e CO. 3 DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I.

CUP: G48C22007080001

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- in riferimento al bando di cui al MiTE n. 396 del 28-09-2021 per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti - Linea d'Intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, questo Ente in data 10-02-2022 ha inoltrato al Ministero della Transizione Ecologia - Dipartimento per lo sviluppo sostenibile - DiSS - tramite piattaforma PADIGITALE.INVITALIA.it l'istanza MTE11A_00000833 per la richiesta di contributi per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e nello specifico per la realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria per la trasformazione e adeguamento dell'ex mattatoio in CCR, per un importo complessivo di € 451.680,00, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16-10-2019;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 243 del 14-07-2023 è stata annullata la graduatoria definitiva di cui al D.D. 30 marzo 2023, n. 128, ed adottata la nuova graduatoria e di concessione dei contributi adottato a valere sulla Linea d'Intervento A, secondo la quale il Comune di Ventimiglia di Sicilia è risultato essere beneficiario di finanziamento per l'importo di € 451.679,98 per la realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria per la trasformazione e adeguamento dell'ex mattatoio in CCR;

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
Protocollo Arrivo N. 1351/2026 del 10-07-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- l'art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale ha disposto: “1. Le disposizioni concernenti gli obblighi e gli adempimenti dei Soggetti attuatori connessi alla concessione dei finanziamenti, all’attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR e all’applicazione della normativa richiamata nelle premesse, sono disciplinate dall’apposito atto d’obbligo (Allegato 4), che viene approvato con il presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 2. L’atto d’obbligo di cui al comma 1 dovrà essere digitalmente sottoscritto dal Soggetto attuatore e trasmesso, a mezzo pec, all’indirizzo DiSS@pec.mite.gov.it e, in copia conoscenza, agli indirizzi GEFIM@pec.mite.gov.it e COGESPRO@pec.mite.gov.it. [...]”;
- codesto Ente relativamente a quanto sopra riportato con nota prot. n. 6666 del 04-09-2023 ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile – apposito atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal MASE per il progetto Lavori di manutenzione straordinaria per la trasformazione e adeguamento dell’ex mattatoio in CCR – CUP: G48C22007080001, a valere sul PNRR MISSIONE 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, COMPONENTE 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, INVESTIMENTO 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” per un importo massimo di euro 451.679,98 (euro quattrocentocinquantunoseicentottantanove/98), destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nella scheda progetto presentata in data 10.02.2022;
- con il suddetto atto d’obbligo questo Ente si è impegnato a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nella citata scheda progetto;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 243 del 14-07-2023, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all’Allegato 1 del suddetto decreto, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché le proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse:

Allegato n. 1

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
MTE11A_00000833	Ventimiglia di Sicilia	Centro Sud	68,00	€ 451.679,98	Proposta ammessa a contributo

- l'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori:

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00000833	Ventimiglia di Sicilia	€ 451.679,98	G48C22007080001

DATO ATTO CHE:

- a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell’incontro svoltosi a Roma il 04-12-2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;
- con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14-03-2024 è stato rettificato l’Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l’Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l’Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023:

Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00000833	SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.	€ 451.679,98	G48C22007080001	È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.

- con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A_00000833, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 451.679,98 - CUP G48C22007080001;

VISTO l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

CONSIDERATO CHE:

- la "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." esercita le funzioni di gestione integrata dei rifiuti;
- la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del D. Lgs. n.152/2006;
- il Comune di Ventimiglia di Sicilia è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Comunale di Ventimiglia di Sicilia n. 48 del 20-05-2024, dal titolo "APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER IL SUPPORTO ALLA "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" DA PARTE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A00000833, AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CCR NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA";
- il protocollo di intesa fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto il 20-05-2024 prot. 752, per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est Scpa" da parte del Comune di Ventimiglia di Sicilia per l'attuazione della proposta PNRR M2C1 I 1.1 MTE11A00000833, avente per oggetto la realizzazione dei lavori di "manutenzione straordinaria per la trasformazione e l'adeguamento dell'ex mattatoio in Centro Comunale di Raccolta - CUP: G48C22007080001";
- il provvedimento prot. 1349 del 20.09.2024, con il quale è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, all'Arch. *Nicola Agosta*, dipendente del Comune di Ventimiglia di Sicilia inquadrato nell'area Funzionari ed E.Q. con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, area Funzionari ed E.Q. e Responsabile del Settore III Tecnico, distaccato alla SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A., in forza al protocollo di intesa fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto il 20-05-2024 prot. 752;
- l'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE PROPOSTA ID MTE11A_00000833, per il progetto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" - CUP: G48C22007080001;

- la Determinazione del Responsabile del Settore III Tecnico n. 320 del 28-12-2023 n. generale 678 del 28-12-2023, si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Servizio di Ingegneria e Architettura (SIA) di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori, Certificato Regolare Esecuzione e controllo ed aggiornamento degli elaborati progettuali per renderlo conforme ai vincoli DNSH, relativamente ai lavori di che trattasi, all'O.E. "Arch. Alessandro Rigoli" per l'importo contrattuale di € 30.144,97 oltre oneri previdenziali (contributo INARCASSA 4%) ed oltre IVA di legge al 22%, pertanto per un importo complessivo di € 38.247,94;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. 4794 del 03-07-2025, la Geom. Giuseppina Abinanti nella qualità di Progettista, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" - CUP: G48C22007080001, aggiornato al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e al Prezzario Unico Regionale OO.PP. 2024, dell'importo complessivo di **€ 502.776,74**, distinti secondo il seguente quadro economico:

A	LAVORI			
	a.1	Importo dei lavori a base d'asta (di cui € 73.823,51 pari al 21,61 % per costo della manodopera)	€	341'614,36
	a.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	8'664,77
Totale dei Lavori (A)			€	350'279,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	b.1	Imprevisti art. 5 co. 2 All. I.7 al D. Lgs. 36/2023 (< 5 % di A > 10 % di A)	€	17'657,64
	b.2	Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€	13'176,00
	b.3	Incentivi tecnici (All. I.10) art. 45 co. 2 D. Lgs. 36/2023 (80 % del 2 % di A)	€	5'604,47
	b.4	IVA 22 % su lavori (A)	€	77'061,41
	b.5	Competenze tecniche esterne per servizio di aggiornamento progetto esecutivo, D.L., misura e contabilità, C.R.E., C.S.E. (servizio già affidato, il cui importo è già depurato del 5,00 % in seguito a ribasso d'asta – Determinazione Responsabile Settore III Tecnico n. 320 del 28-12-2023 n. generale 678 del 28-12-2023)	€	30'144,97
	b.6	CNPAIA 4% su competenze tecniche di cui alla voce b.5	€	1'205,80
	b.7	IVA 22 % su competenze tecniche di cui alle voci b.5 + b.6	€	6'897,17
	b.8	Contributo ANAC	€	250,00
	b.9	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€	500,16
Totale Somme a disposizione (B)			€	152'497,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO (A+B)			€	502'776,74

- il progetto esecutivo de quo, risulta costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa
2. Relazione tecnica impianti elettrici ordinari e speciali
3. Relazione tecnica impianti antincendio
4. Relazione criteri minimi ambientali
5. Relazione sul rispetto dei principi DNSH
6. Inquadramento territoriale - urbanistico
7. Elaborati grafici dello stato di fatto
8. Elaborati grafici dello stato di progetto: architettonico – convogliamento acque – elettrico – antincendio - fotovoltaico
9. Elenco ed analisi prezzi
10. Computo metrico lavori

11. *Computo metrico costi sicurezza*
12. *Quadro economico generale*
13. *Cronoprogramma lavori*
14. *Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)*
15. *Piano di manutenzione dell'opera*
16. *Capitolato speciale d'appalto*
17. *Schema di contratto d'appalto*

VISTA la proposta di approvazione del progetto esecutivo suddetto del 09.07.2025, approvata con Delibera del 10.07.2025 del CDA della "SRR Palermo Provincia Est SCPA";

CONSIDERATO CHE la categoria prevalente dei lavori di che trattasi, risulta essere la categoria OG1 "Edifici civili e industriali" – II classifica, mentre quella scorporabile risulta essere la categoria OG11 "Impianti tecnologici" – I classifica;

VISTE E RICHIAMATE:

- la proposta di approvazione del R.U.P. del 08.09.2025 di "DETERMINA A CONTRARRE, AVVISO PUBBLICO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 1 D. LGS. 36/2023 E S.M.I. E DELL'ART. 1 CO. 2 ALLEGATO II.1 D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. C) D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP: G48C22007080001", approvata con Delibera del 11.09.2025 del CDA della "SRR Palermo Provincia Est SCPA";
- la Determinazione del Responsabile del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) del 10-10-2025, di avviso di decisione a contrarre, tramite indagine di mercato ai sensi dell'art. 2, All. II.1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., preordinata alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP: G48C22007080001", pubblicata sul sito istituzionale SRR Palermo Provincia Est SCPA al link <https://srrpalermoprovinciaest.accessopa.it/content/determina-contrarre-ex-art-17-co-1-d-lgs-362023-e-smi-ed-ex-art-1-co-2-allii1-d-lgs-362023-e>;
- la Determinazione del Responsabile del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) del 15-01-2026 dal titolo: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO DI AVVENUTA APPROVAZIONE DEL Cda CUP: G48C22007080001 CIG: B8A6230F03", in favore dell'operatore economico "AZZARELLO ROSARIO", con sede legale presso Ventimiglia di Sicilia (PA) in via Madonna della Rocca n. 36 – CAP 90070, P. IVA

04702890825, pec: azzarellorosario@pec.it, che ha offerto il ribasso percentuale del 7,23 % sull'importo dei lavori a base di gara di € 341.614,36, pertanto per un importo di € 316.915,65, cui vanno aggiunti € 8.664,77 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 325.580,42 oltre IVA al 22 % di € 71.627,69, per un importo complessivo di € 397.208,11, approvata con Delibera del 29-01-2025 del CdA della "SRR Palermo Provincia Est SCPA";

DATO ATTO CHE:

- il R.U.P. con nota prot. n. 202 del 05-02-2026, ha provveduto ad autorizzare il D.L. alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- con verbale del 09-02-2026, il Direttore dei Lavori incaricato ha disposto la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice sopra menzionata, il cui tempo utile per dare compiute le opere è previsto per il 09-06-2026;

VISTO il contratto di appalto stipulato tra l'impresa appaltatrice "AZZARELLO ROSARIO" e la stazione appaltante "SRR Palermo Provincia Est SCPA" in data 13-05-2026 dinnanzi al Notaio Dott.ssa Enrica Lunetta, al num. repertorio 1536 num. raccolta 1180, e registrato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 15-05-2026 al numero 16790 serie 1T;

PRESO ATTO che il D.L. Arch. Alessandro Rigoli con propria relazione acquisita al prot. 423 del 09.03.2026, ha richiesto allo scrivente R.U.P. autorizzazione per la redazione di perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in riferimento ai lavori di cui trattasi;

DATO ATTO CHE:

- con PEC del 27/3/2026, acquisita agli atti in data 30/3/2026 con prot. n. 68870/MASE, codesta stazione appaltante ha trasmesso al MASE una comunicazione recante richiesta di autorizzazione alla perizia di variante relativa all'intervento indicato in oggetto;
- con nota prot. 962/2026 del 25/5/2026, acquisita in pari data al prot. 110594/MASE, codesta codesta stazione appaltante ha inviato le integrazioni richieste dal MASE con nota prot. 100055/MASE del 11/5/2026;
- con successiva nota prot. 1058/2026 del 8/6/2026, acquisita in pari data al prot. 120471/MASE, codesta stazione appaltante ha presentato ulteriori integrazioni richieste dal MASE con nota prot. 115104/MASE del 29/5/2026;
- con nota prot. 1167/2026 del 22/6/2026, acquisita in pari data al prot. 131823/MASE, codesta stazione appaltante ha prodotto al MASE elementi integrativi di sua spontaneità;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 132675/MASE del 23/6/2026 acquisita al prot. 1185 in pari data, il MASE ha autorizzato a codesta stazione appaltante la richiesta di proroga della chiusura della attività progettuali sopra enunciata dando come nuovo termine di ultimazione la data del 31.07.2026;
- con nota prot. 134728/MASE del 25/6/2026 acquisita al prot. 1221 in pari data, il MASE ha autorizzato a codesta stazione appaltante le varie richieste sopra enunciate di redazione di perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del relativo quadro economico;
- con nota prot. 1250/2026 del 30/6/2026, il R.U.P. ha provveduto ad autorizzare il D.L. Arch. Alessandro Rigoli, alla redazione di perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- con nota acquisita in entrata al prot. SRR n. 1305/2026 del 06/7/2026, il D.L. Arch. Alessandro Rigoli ha provveduto a trasmettere formalmente la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e co. 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in riferimento agli interventi di cui in oggetto costituita dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica illustrativa

2) Elaborati grafici

2.1) Planimetria generale Ante Operam - Sezioni - Prospetti

2.2) Planimetria generale Post Operam - Sezioni - Prospetti

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
Protocollo Arrivo N. 1351/2026 del 10-07-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2.3) Planimetria convogliamento acque bianche

3) Computo metrico estimativo

4) Analisi Nuovi prezzi

5) Elenco prezzi unitari

6) Quadro comparativo

7) Quadro economico

8) Schema dell'atto di sottomissione e concordamento prezzi

- e con il seguente quadro economico:

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	

A)- LAVORI

A 1	IMPORTO LAVORI	€ 358.549,97
A 2	Oneri per la sicurezza (Non soggetti a ribasso)	€ 8.944,14
TOTALE COMPLESSIVO		€ 367.494,11
Ribasso d'asta su A1 7,230%		-€ 25.923,16
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI Al netto del ribasso		€ 341.570,95

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1	Imprevisti art. 5 co. 2 All. I.7 al D. Lgs. 36/2023	€ 0,00
B 2	Oneri di conferimento a discarica (11978,18 + IVA 10%)	€ 13.176,00
Oneri per conferimento frazioni estranee (8347,39 + IVA 10%)		€ 9.182,13
B 3	Incentivi tecnici (All. I.10) art. 45 co. 2 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 5.604,47
B 4	IVA 10 % su lavori (A)	€ 34.157,09
B 5	Competenze tecniche esterne per servizio di aggiornamento progetto esecutivo, D.L., misura e contabilità, C.R.E., C.S.E. (servizio già affidato, il cui importo è già depurato del 5,00 % in seguito a ribasso d'asta – Determinazione Responsabile Settore III Tecnico n. 320 del 28-12-2023 n. generale 678 del 28-12-2023)	€ 30.144,97
B 6	CNPAIA 4% su competenze tecniche di cui alla voce b.5	€ 1.205,80
B 7	VA 22 % su competenze tecniche di cui alle voci b.5 + b.6	€ 6.897,17
B 8	Contributo ANAC	€ 250,00
B 9	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 501,06
B 10	Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 24.698,71
B 11	Economie IVA (b.4) derivanti dal ribasso d'asta	€ 5.433,71
B 12	Economie a seguito dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%	€ 29.954,68
SOMMANO		€ 161.205,79

Importo complessivo del progetto

€ 161.205,79

€ 502.776,74

ATTESO CHE il R.U.P. ha accertato che:

- le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante in corso d'opera, non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale;
- la variante non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- la variante proposta dalla direzione dei lavori non altera la natura generale del contratto;
- l'importo della perizia di variante, al netto del ribasso dell'7,23 % offerto dall'impresa in sede di gara è di €

341.570,95 comprensivi di € 8.944,14 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- il maggior importo netto contrattuale ammonta € 15.990,53, equivalente ad una maggiorazione del 4,68 % rispetto al contratto originario, in armonia, quindi, con quanto previsto dall'art. 120 co. 3 del suddetto D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale recita:
 - *"...I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - *le soglie fissate all'articolo 14;*
 - *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";*
- per la redazione della perizia di variante è stato necessario introdurre n. 41 Nuovi Prezzi di cui n. 36 desunti al prezzario regionale OO.PP. 2024, e n. 5 da specifiche analisi prezzi;
- l'appaltatore sottoscriverà dopo l'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante, l'atto diottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella suddetta, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- l'importo contrattuale originario pari a € 325.580,42 per effetto della presente perizia di variante è divenuto pari ad € 341.570,95, comprensivi di € 8.944,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con una variazione in aumento di € 15.990,53 pari al 4,68 %;
- le somme aggiuntive sono reperibili all'interno del quadro economico, provenienti dagli imprevisti e dalle economie varie derivanti dai ribassi d'asta scaturiti in sede di gara;
- la perizia di che trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 120 co. 1 lett. c) e co. 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- il verbale di verifica preventiva della progettazione datato 09-07-2026, ai sensi D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. art. 42, All. I.7 artt. 39 e 40, relativamente alla perizia di variante in corso d'opera n. 001 dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP: G48C22007080001, con cui viene dichiarata favorevolmente conclusa la fase di verifica;
- il rapporto conclusivo datato 09-07-2026, ai sensi D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. art. 42, All. I.7 artt. 40, redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Rigoli, con il quale, sulla base delle verifiche effettuate, la perizia di variante in corso d'opera n. 001 dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP: G48C22007080001, in rapporto alla tipologia, entità, categoria ed importanza delle opere che esso tratta, è stata dichiarata regolarmente verificata;
- il verbale di validazione datato 09-07-2026 relativamente alla perizia di variante in corso d'opera n. 001 dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP: G48C22007080001, redatto dal R.U.P. ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. art. 42 comma 4 del Codice e All. I.7 art. 39;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa;

RILEVATO CHE i maggiori costi derivanti dalla presente perizia di variante, saranno interamente a carico del finanziamento concesso, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024;

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona dell'Arch. Nicola Agosta, cui competono l'istruzione e le verifiche sulla regolarità della procedura;
- il CUP dell'intervento è G48C22007080001;

ATTESTATO CHE il sottoscritto – Arch. Nicola Agosta, non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

VISTI:

- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed i relativi allegati, con particolare riferimento all'articolo 120;
- la Legge 12 ottobre 2023, n. 12 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- il D. Lgs. n. 209/2024 denominato "*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*";
- il D. Lgs. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 396 del 29.09.2021 e successivi AVVISI M2C.1.1 I 1.1. per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il decreto Dipartimentale MASE n. 243 del 14.07.2023;
- il decreto Dipartimentale MASE n. 53 del 14.03.2024;
- la Legge della Regione Siciliana n. 9 del 08/04/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e s.m.i.;
- lo statuto della S.R.R. Palermo Provincia Est;
- il D. Lgs. n. 152/2006;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE**, in linea amministrativa la perizia di variante in corso d'opera n. 1 per gli interventi di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", A VALERE SUI FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" CUP: G48C22007080001 - MTE11A_00000833**, trasmessa dal D.L. Arch. Alessandro Rigoli con nota prot. 4474 del 30.06.2026, in ossequio ai disposti dell'art. 120 co. 1 lett. c) e co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., composta dai sotto elencati elaborati:

1) *Relazione tecnica illustrativa*

2) *Elaborati grafici*

2.1) *Planimetria generale Ante Operam - Sezioni - Prospetti*

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
Protocollo Arrivo N. 1351/2026 del 10-07-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2.2) Planimetria generale Post Operam - Sezioni - Prospetti

2.3) Planimetria convogliamento acque bianche

3) Computo metrico estimativo

4) Analisi Nuovi prezzi

5) Elenco prezzi unitari

6) Quadro comparativo

7) Quadro economico

8) Schema dell'atto di sottomissione e concordamento prezzi

- per un importo complessivo di € 502.776,74 di cui:

€ 341.570,95 per importo complessivo dei lavori ed € 161.205,79 per somme a disposizione dell'amministrazione, distinto secondo il seguente quadro economico:

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELL'EX MATTATOIO IN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	

A)- LAVORI

A 1	IMPORTO LAVORI	€ 358.549,97
A 2	Oneri per la sicurezza (Non soggetti a ribasso)	€ 8.944,14
TOTALE COMPLESSIVO		€ 367.494,11
	Ribasso d'asta su A1 7,230%	-€ 25.923,16
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI Al netto del ribasso		€ 341.570,95

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1	Imprevisti art. 5 co. 2 All. I.7 al D. Lgs. 36/2023	€ 0,00
B 2	Oneri di conferimento a discarica (11978,18 + IVA 10%)	€ 13.176,00
	Oneri per conferimento frazioni estranee (8347,39 + IVA 10%)	€ 9.182,13
B 3	Incentivi tecnici (All. I.10) art. 45 co. 2 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 5.604,47
B 4	IVA 10 % su lavori (A)	€ 34.157,09
B 5	Competenze tecniche esterne per servizio di aggiornamento progetto esecutivo, D.L., misura e contabilità, C.R.E., C.S.E. (servizio già affidato, il cui importo è già depurato del 5,00 % in seguito a ribasso d'asta – Determinazione Responsabile Settore III Tecnico n. 320 del 28-12-2023 n. generale 678 del 28-12-2023)	€ 30.144,97
B 6	CNPAIA 4% su competenze tecniche di cui alla voce b.5	€ 1.205,80
B 7	VA 22 % su competenze tecniche di cui alle voci b.5 + b.6	€ 6.897,17
B 8	Contributo ANAC	€ 250,00
B 9	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 501,06
B 10	Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 24.698,71
B 11	Economie IVA (b.4) derivanti dal ribasso d'asta	€ 5.433,71
B 12	Economie a seguito dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%	€ 29.954,68

SOMMANO € 161.205,79 € 161.205,79

Importo complessivo del progetto € 502.776,74

3. **DI DARE ATTO**, che le somme aggiuntive derivanti dall'approvazione della presente perizia di variante, in riferimento ai lavori e agli oneri di conferimento a discarica / conferimento frazioni estranee, trovano copertura finanziaria sempre all'interno delle somme del finanziamento concesso a Codesto Ente a valere sui FONDI P.N.R.R. MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU –

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" in quanto provenienti dalle economie derivanti dai ribassi d'asta scaturiti in sede di gara e dagli imprevisti;

4. **DI DARE ATTO**, che il presente atto determinativo sarà sottoposto al CdA della SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a. per opportuna presa d'atto;
5. **DI DARE ATTO**, che il sottoscritto – Arch. Nicola Agosta, non incorre in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
6. **DI TRASMETTERE**, copia della presente al Responsabile per la Trasparenza della S.R.R. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Società nella Sezione Società Trasparente.

Addì, 09.07.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Nicola AGOSTA

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
Protocollo Arrivo N. 1351/2026 del 10-07-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente