



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR

Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*

Componente 1 *"Economia circolare e agricoltura sostenibile"*

Investimento 1.1 *"Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"*

	S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A Piazza 25 Aprile, 1 90018 Termini Imerese (PA) P.IVA 06258150827 Rea n. 309030 pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it	 COMUNE DI ALIMENA Provincia di Palermo Cod. Fis. 00429940828 Via Catania, n. 35
--	---	---

Oggetto: Determina di approvazione in linea tecnica/amministrativa della perizia di variante e assestamento finale, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 – lett. c e comma 3, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 dell'allegato II.14 al predetto decreto legislativo, dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso:

- che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 243 del 14.07.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché le proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse: **Allegato n. 1**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
MTE11A_00002468	Alimena	Centro Sud	75,13	€ 419.066,81	Proposta ammessa a contributo

Visto all'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori: **Allegato 3 – Concessione dei contributi**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00002468	Alimena	€ 419.066,81	G11E22000220001

Visto che a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 04.12.2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 è stato rettificato l'Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l'Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l'Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023: **Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00002468	SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.	€ 419.066,81	G11E22000220001	È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.

Visto che con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A_00002468, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 419.066,81 - CUP G11E22000220001;

Visto l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

Visto che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

Visto che il Comune di Alimena è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

Visto che con delibera di G.M. n. 62 del 14.05.2024 è stato approvato lo schema di accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il supporto alla "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" da parte del comune di Alimena, per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A_00002468, avente ad oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del comune di Alimena;

Visto che in data 21/05/2024 è stato sottoscritto l'accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est scpa" da parte del "Comune di Alimena" per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00002468, avente per oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del Comune di Alimena;

Visto che con nota dell'11.06.2024 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, all'Arch. Rosario Macaluso, dipendente del Comune di Alimena ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00002468, avente per oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del Comune di Alimena;

Visto l'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE PROPOSTA ID MTE11A_00002468, per il progetto di "Adeguamento del centro comunale di raccolta dei RSU sito in via stazzone nel comune di Alimena (PA)" - CUP: G11E22000220001, del 20.05.2024;

Visto che con determina n. 171 del 28.12.2023 - RGC n. 943/2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, il servizio di Ingegneria ed Architettura di "aggiornamento progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.I1I.1 - Linea d'Intervento A - ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001 - CIG A040781A25;

Visto il Disciplinare di incarico di affidamento dei suddetti servizi di Ingegneria ed Architettura;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.I1I.1 - Linea d'Intervento A - ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001, verificato e validato, ai sensi dell'art. 42, comma 3 e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, con verbale di verifica e validazione del 19.11.2024, ammontante a complessive € 419.066,81, così distinti:

A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche	€. 124.465,42	€. 124.465,42
1.	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 2.851,96	
	Importo dei lavori a base d'asta di cui € 11.732,65 per Costo della manodopera	€. 121.613,46	
A1)	Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature	€. 161.070,00	€. 161.070,00
	Sommano (A + A1)		€. 285.535,42
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 133.531,39	€. 133.531,39
	IMPORTO COMPLESSIVO		€. 419.066,81

Vista la proposta di approvazione del progetto esecutivo suddetto del 20.11.2024, approvata con verbale del 28.11.2024 del CDA della "SRR Palermo Provincia Est scpa";

Visto che per l'affidamento dei lavori di "sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche" - O.E.: I.CO.SER. S.R.L. (ribasso d'asta del 2,50%) e per l'affidamento della "fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature" - O.E: TECH. SERVIZI S.R.L. (ribasso d'asta del 19,22%), sono state stipulate le seguenti obbligazioni contrattuali:

1. LAVORI

- a) contratto di appalto stipulato in data 24.09.2025 di Rep. n. 17135 - Racc. n. 12679, registrato telematicamente il 26.09.2025, con il quali i lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO

IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001, sono stati affidati all'Operatore economico I.CO.SER. S.R.L., per un importo di €. 121.718,40, al netto del ribasso d'asta del 2,50%;

2. FORNITURA

- a) Contratto – Scrittura privata del 09.04.2026 – stipulato telematicamente, la “Fornitura di attrezzature e macchinari per la gestione del CCR”, relativa al progetto esecutivo di “ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)”. PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468 è stata affidata all'Operatore economico: **TECH. SERVIZI S.R.L.** - P. IVA/Cod. Fisc. 01186690895, con sede in Via via Rocco Chinnici 8, 96014 - Floridia (SR), per un importo complessivo di €. 130.112,35, al netto del ribasso d'asta del 19,22%;

Rilevato che le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e della fornitura sopra menzionate, sono state espletate, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., attraverso la Piattaforma di negoziazione, denominata TRASPARE – L&G SOLUTION;

Visto il seguente quadro economico del progetto rimodulato, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di “sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche” – O.E.: I.CO.SER. S.R.L. (ribasso d'asta del 2,50%) e per l'affidamento della “fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature” – O.E: TECH. SERVIZI S.R.L. (ribasso d'asta del 19,22%), sono state stipulate le seguenti obbligazioni contrattuali:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche	124.465,42 €	
1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.851,96 €	
2	Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	11.732,65 €	
3	Importo dei lavori a base d'asta	109.880,81 €	
A1)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche (al netto del ribasso d'asta del 2,50%)	107.133,79 €	
1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.851,96 €	
2	Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	11.732,65 €	
3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 2,50%	121.718,40 €	121.718,40 €
A2)	Importo a base d'asta della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature	161.070,00 €	
1	Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature (al netto del ribasso d'asta del 19,22%)	130.112,35 €	130.112,35 €
Sommano (A + A1)			251.830,75 €
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (2% dell'importo dei lavori e forniture a base d'asta pari ad €. 285.535,42, comprensivo dei costi della sicurezza)	5.710,71 €	
2	Spese tecniche per aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E, compreso CNPAIA al 4%	35.895,96 €	
3	Oneri conferimento discarica	5.000,00 €	
4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	2.000,00 €	
5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	14.800,00 €	
6	Imprevisti, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)	11.000,00 €	
7	Lavori/forniture in amministrazione diretta, secondo l'art. 17 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza).	2.545,67 €	
8	I.V.A. sui lavori al 10%	12.171,84 €	
9	I.V.A. sulle attrezzature al 22%	28.624,72 €	
10	I.V.A. cu competenze tecniche di aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E,	7.897,11 €	
11	Spese per pubblicazione bando di gara	550,00 €	
12	Contributo ANAC	250,00 €	
Sommano		126.446,00 €	126.446,00 €
TOTALE			378.276,75 €
13	Economie da ribasso d'asta sui lavori	2.747,02 €	
14	Economie IVA sui lavori	274,70 €	
Sommano		3.021,72 €	3.021,72 €
15	Economie da ribasso d'asta sulla fornitura	30.957,65 €	
16	Economie IVA sulla fornitura	6.810,68 €	
Sommano		37.768,34 €	37.768,34 €
TOTALE			40.790,06 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			419.066,81 €

Visto che l'operatore economico: Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90 - Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Di Martino, ha trasmesso la perizia di variante e assestamento finale del 04.08.2026;

Visto che la perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati: Relazione di perizia; Computo Metrico Estimativo; Calcolo incidenza della manodopera; Quadro Economico; Quadro Comparativo; Schema competenze tecniche;

Rilevato che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare con la perizia di variante e assestamento finale è così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PVA			
A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche	139.588,47 €	
1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.288,65 €	
2	Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	12.523,28 €	
3	Importo dei lavori	123.776,54 €	
A1)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche (al netto del ribasso d'asta del 2,50%)	120.682,13 €	
1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.288,65 €	
2	Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	12.523,28 €	
3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 2,50%	136.494,06 €	136.494,06 €
A2)	Importo a base d'asta della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature	161.070,00 €	
1	Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature (al netto del ribasso d'asta del 19,22%)	130.112,32 €	130.112,32 €
Sommano (A + A1)			266.606,38 €
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (2% dell'importo dei lavori e forniture a base d'asta pari ad €. 300.658,47 (€. 139.588,47 + €. 161.070,00) comprensivo dei costi della sicurezza)	6.013,17 €	
2	Spese tecniche per aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E, compreso CNPAIA al 4%	35.895,96 €	
3	Spese per redazione Perizia di Assestamento, compreso CNPAIA al 4%	4.056,20 €	
4	Oneri conferimento discarica	345,14 €	
5	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €	
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	14.011,28 €	
7	Imprevisti, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)	0,00 €	
8	Lavori/forniture in amministrazione diretta, secondo l'art. 17 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza).	0,00 €	
9	I.V.A. sui lavori al 10%	13.649,41 €	
10	I.V.A. sulle attrezzature al 22%	28.624,71 €	
11	I.V.A. cu competenze tecniche di aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E,	8.789,48 €	
12	Spese per pubblicazione bando di gara	0,00 €	
13	Contributo ANAC	285,00 €	
Sommano		111.670,35 €	111.670,35 €
TOTALE			378.276,75 €
14	Economie da ribasso d'asta sui lavori	2.747,02 €	
15	Economie IVA sui lavori	274,70 €	
Sommano		3.021,72 €	3.021,72 €
16	Economie da ribasso d'asta sulla fornitura	30.957,65 €	
17	Economie IVA sulla fornitura	6.810,68 €	
Sommano		37.768,34 €	37.768,34 €
TOTALE			40.790,06 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			419.066,81 €

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., consentono di disporre di perizie di varianti, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità e parere tecnico (allegato);

Verificato che la perizia di variante:

- è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto, determinata da circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante - art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, al netto del ribasso d'asta del 2,50% (oneri sicurezza compresi), pari ad €. 14.775,66 (IVA ESCLUSA), determinando un complessivo incremento

percentuale dell'importo di contratto iniziale del 12,14%, inferiore alla percentuale del 50% - art. 120, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 (50% di €. 121.718,40, pari ad €. 60.859,20);

- è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 dell'allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

L'importo in aumento della perizia di variante è al di sotto di entrambi i seguenti valori previsti dal comma 3, lettera a) e b) del succitato decreto legislativo:

- lettera a): *"le soglie fissate all'articolo 14;*
- lettera b): *"il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.*
- comporta un incremento del valore iniziale del contratto, al netto del ribasso d'asta del 2,50%, pari ad €. 14.775,66, oneri sicurezza compresi non soggetti a ribasso d'asta ed IVA esclusa (€. 136.494,06 - €. 121.718,40 = €. 14.775,66), determinando un complessivo incremento percentuale dell'importo di contratto al 12,14%, inferiore alla percentuale del 15% (15% di €. 121.718,40, pari ad €. 18.257,76), prevista dall'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- è contenuta nel "Quinto d'obbligo contrattuale". L'importo contrattuale in aumento pari ad €. 14.775,66, oneri sicurezza compresi non soggetti a ribasso d'asta ed IVA esclusa è contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale (20% di €. 121.718,40, pari ad €. 24.343,66) - Art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- non prevede l'introduzione di nuovi prezzi - Art. 5, comma 7 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023;
- non altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori, descrive la situazione di fatto della sua non imputabilità alla stazione appaltante, la non prevedibilità al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori. La perizia di variante, non altera la natura del contratto originario;
- non apporta modifiche sostanziali al contratto di appalto e alla funzionalità dell'opera, rispettando le disposizioni previste dall'art. 120, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e che non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze. Le somme utilizzate trovano disponibilità nel quadro economico del progetto, in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento delle lavorazioni;
- non prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

Rilevato che la somma per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia, trova disponibilità nel finanziamento concesso, con decreto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024;

Rilevato che a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 dell'allegato II.14 al predetto decreto legislativo, consentono di disporre di perizie di varianti;

Ritenuto di provvedere all'approvazione in linea tecnica della perizia di variante perizia di variante e assestamento finale dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001;

Attestato che il sottoscritto – Arch. Rosario Macaluso, non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse e tutto il carteggio ivi menzionato quali facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001, verificato e validato, ai sensi dell'art. 42, comma 3 e

Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, con verbale di verifica e validazione del 19.11.2024, ammontante a complessive € 419.066,81, così distinti:

A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche	€ 124.465,42	€ 124.465,42
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.851,96	
	Importo dei lavori a base d'asta di cui € 11.732,65 per Costo della manodopera	€ 121.613,46	
A1)	Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature	€ 161.070,00	€ 161.070,00
	Sommano (A + A1)	€ 285.535,42	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 133.531,39	€ 133.531,39
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 419.066,81	

- 3) di dare atto che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, per l'affidamento dei lavori di "sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche" – O.E.: I.CO.SER. S.R.L. (ribasso d'asta del 2,50%) e per l'affidamento della "fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature" – O.E: TECH. SERVIZI S.R.L. (ribasso d'asta del 19,22%), sono state stipulate le seguenti obbligazioni contrattuali:
- Contratto – Scrittura privata del 09.04.2026 – stipulato telematicamente, la "Fornitura di attrezzature e macchinari per la gestione del CCR", relativa al progetto esecutivo di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C111.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468 è stata affidata all'Operatore economico: TECH. SERVIZI S.R.L. - P. IVA/Cod. Fisc. 01186690895, con sede in Via via Rocco Chinnici 8, 96014 - Floridia (SR), per un importo complessivo di € 130.112,35, al netto del ribasso d'asta del 19,22%;
 - contratto di appalto stipulato in data 24.09.2025 di Rep. n. 17135 – Racc. n. 12679, registrato telematicamente il 26.09.2025, con il quali i lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.111.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001, sono stati affidati all'Operatore economico I.CO.SER. S.R.L.;
- 4) di dare atto che gli elaborati della perizia di variante e assestamento finale, così come redatti dall'operatore economico: Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90 - Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Di Martino, sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.111.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001;
- 5) di approvare in linea tecnica/amministrativa, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 – lett. c e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 dell'allegato II.14 al predetto decreto legislativo, relativa al progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.111.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001, redatta dall'operatore economico suddetto, composta degli elaborati richiamati in premessa;
- 6) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, ammontante a complessive € 419.066,81, così distinti:

QUADRO ECONOMICO PVA			
A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche	139.588,47 €	
1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.288,65 €	
2	Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	12.523,28 €	
3	Importo dei lavori	123.776,54 €	
A1)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche (al netto del ribasso d'asta del 2,50%)	120.682,13 €	
1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.288,65 €	
2	Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	12.523,28 €	
3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 2,50%	136.494,06 €	136.494,06 €
A2)	Importo a base d'asta della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature	161.070,00 €	
1	Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature (al netto del ribasso d'asta del 19,22%)	130.112,35 €	130.112,35 €
	Sommano (A + A1)		266.606,41 €
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (2% dell'importo dei lavori e forniture a base d'asta pari ad € 300.658,47 (€ 139.588,47 + € 161.070,00) comprensivo dei costi della sicurezza)	6.013,17 €	
2	Spese tecniche per aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E, compreso CNPAIA al 4%	35.895,96 €	
3	Spese per redazione Perizia di Assestamento, compreso CNPAIA al 4%	4.056,20 €	

4	Oneri conferimento discarica	345,14 €	
5	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €	
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	14.011,28 €	
7	Imprevisti, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)	0,00 €	
8	Lavori/forniture in amministrazione diretta, secondo l'art. 17 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza).	0,00 €	
9	I.V.A. sui lavori al 10%	13.649,41 €	
10	I.V.A. sulle attrezzature al 22%	28.624,71 €	
11	I.V.A. su competenze tecniche di aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E.	8.789,48 €	
12	Spese per pubblicazione bando di gara	0,00 €	
13	Contributo ANAC	285,00 €	
Sommano		111.670,35 €	111.670,35 €
TOTALE			378.276,75 €
14	Economie da ribasso d'asta sui lavori	2.747,02 €	
15	Economie IVA sui lavori	274,70 €	
Sommano		3.021,72 €	3.021,72 €
16	Economie da ribasso d'asta sulla fornitura	30.957,65 €	
17	Economie IVA sulla fornitura	6.810,68 €	
Sommano		37.768,34 €	37.768,34 €
TOTALE			40.790,06 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			419.066,81 €

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., consentono di disporre di perizie di varianti, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità e parere tecnico (allegato);

8) di dare atto che la perizia di variante:

- è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto, determinata da circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante - art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, al netto del ribasso d'asta del 2,50% (oneri sicurezza compresi), pari ad €. 14.775,66 (IVA ESCLUSA), determinando un complessivo incremento percentuale dell'importo di contratto iniziale del 12,14%, inferiore alla percentuale del 50% - art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (50% di €. 121.718,40, pari ad €. 60.859,20);
- è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 dell'allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

L'importo in aumento della perizia di variante è al di sotto di entrambi i seguenti valori previsti dal comma 3, lettera a) e b) del succitato decreto legislativo:

- lettera a): "le soglie fissate all'articolo 14;
- lettera b): "il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
- comporta un incremento del valore iniziale del contratto, al netto del ribasso d'asta del 2,50%, pari ad €. 14.775,66, oneri sicurezza compresi non soggetti a ribasso d'asta ed IVA esclusa (€. 136.494,06 - €. 121.718,40 = €. 14.775,66), determinando un complessivo incremento percentuale dell'importo di contratto al 12,14%, inferiore alla percentuale del 15% (15% di €. 121.718,40, pari ad €. 18.257,76), prevista dall'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- è contenuta nel "Quinto d'obbligo contrattuale". L'importo contrattuale in aumento pari ad €. 14.775,6, oneri sicurezza compresi non soggetti a ribasso d'asta ed IVA esclusa è contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale (20% di €. 121.718,40, pari ad €. 24.343,66) - Art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
- non prevede l'introduzione di nuovi prezzi - Art. 5, comma 7 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023;
- non altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori, descrive la situazione di fatto della sua non imputabilità alla stazione appaltante, la non prevedibilità al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori. La perizia di variante, non altera la natura del contratto originario;
- non apporta modifiche sostanziali al contratto di appalto e alla funzionalità dell'opera, rispettando le disposizioni previste dall'art. 120, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e che non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze. Le somme utilizzate trovano disponibilità nel quadro economico del progetto, in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento delle lavorazioni;
 - non prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento e la perizia di variante e assestamento finale, non devono essere trasmessi all'ANAC, ai sensi dell'Art. 5 comma 12 dell'allegato II.14 al predetto decreto legislativo, nella considerazione:
- a) che l'appalto pubblico dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A - ID PROPOSTA MTE11A_00002468. CUP G11E22000220001, ammonta a complessive € 419.066,81, con importo a base di gara pari ad €. 124.465,42, inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - b) che la perizia di variante, comporta un incremento del valore iniziale del contratto, al netto del ribasso d'asta del 2,50%, pari ad €. 14.775,66, oneri sicurezza compresi non soggetti a ribasso d'asta ed IVA esclusa (€. 136.494,06 - €. 121.718,40 = €. 14.775,66), determinando un complessivo incremento percentuale dell'importo di contratto al 12,14%, inferiore alla percentuale del 15% (15% di €. 121.718,40, pari ad €. 18.257,76), prevista dall'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che, l'importo della suddetta perizia di variante, trova disponibilità economica nel finanziamento concesso, con decreto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024;
- 11) di dare atto che il sottoscritto - Arch. Rosario Macaluso, non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- 12) di dare atto che il presente atto determinativo, sarà sottoposto al CdA della SRR - Palermo Provincia EST S.c.p.a. per la relativa presa d'atto;
- 13) di trasmettere copia del presente atto determinativo, al Responsabile per la Trasparenza della S.R.R. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Società nella Sezione Società Trasparente e per quanto di competenza, al Responsabile del Progetto, al Direttore dei Lavori e alla ditta esecutrice dei lavori.
- Alimena, 07/08/2026



Il Responsabile Unico del Progetto
(arch. Rosario Macaluso)

La sottoscritta Avv. Daniela Fiandaca nata a Palermo il 24/01/1975 e residente in Castellana Sicula (PA) C.da Maimone s.n.c., C.F. FNDDNL75A64G273A, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A." con sede in Termini Imerese (PA), in Piazza 25 Aprile, n. 1 - Partita IVA: 0625815827, dichiara la presa d'atto del presente provvedimento determinativo, giusto verbale del 27/08/2026 - "S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A.".

Termini Imerese 27.08.2026

S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A."
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
Avv. Daniela Fiandaca